

Folyamatban lévő pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00015 Zöld város kialakítása Felsőzsolcán

Támogatási szerződés 2017.06.14-én hatályba lépett

Projektmenedzsment: EMREG Kft.

Megalapozó dokumentum: Innolibre Kft.

Tervezés: Anplan Mérnökiroda Kft.

Közbeszerzés: Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda

Kivitelezés: Solar Építő Kft.

Műszaki ellenőr: Dohány András 20/338-6338

Teljes költség: 277 000 000 Ft

Kifizetési kérelmek:

1. Időközi kifizetési kérelem benyújtása: 2018.06.14. 769.442.-Ft összegben
2. időközi kifizetési kérelem benyújtása: 2019.09.27. 90.220.494.-Ft összegben Hiánypótlásának határideje 2019.10.24.

Közbeszerzési ellenőrzési hiánypótlás határideje 2019.10.25.

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00022 Települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések, csapadékvíz elvezetés

Támogatási szerződés 2017.06.09-én hatályba lépett

Projektmenedzsment: EMREG Kft.

Megalapozó dokumentum: RPE Kft.

Tervezés: AQUA-K Kft.

Közbeszerzés: Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda

Kivitelezés: -

Teljes költség: 289 000 000

1. Időközi kifizetési kérelem benyújtása: 2018.08.01. 3.165.034.-Ft összegben

A projekt az előzetes tervdokumentáció alapján a jelzett indikátorokat nem tudta teljesíteni, ezért új tervdokumentáció készült, a vízjogi engedély is elkészült. Az első közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlat fedezeten felül volt, ezért jelenleg új eljárás kiírása van folyamatban.

A költségnövekményhez kapcsolódó plusz forrás kérelem benyújtásra került 2019. szeptemberében.

TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00016 Családgondozó Központ fejlesztése Felsőzsolcán

Támogatási szerződés 2017.06.12-én hatályba lépett

Projektmenedzsment: EMREG Kft.

Megalapozó dokumentum: RPE Kft.

Tervezés: Gift Energy Kft.

Közbeszerzés: Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda

Kivitelezés: Silex-94 Kft.

Műszaki ellenőr: SzkamAndrosz Kft. (Orosz József)

Teljes költség: 50 365 310 Ft

Kifizetési kérelmek:

1. Időközi kifizetési kérelem benyújtása: 2018.06.15. 2.497.099.-Ft összegben

Mérföldkövek:

1. MF: benyújtva 2017.10.31.

Benyújtott dokumentumok: engedélyes terv, Felhívás 5.6 és 5.7 pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés nyilatkozat; Fajlagos költségkorlát kimutatás; EMREG Megbízási szerződés;

A mérföldkő elfogadva.

2.MF: benyújtva 2017. 11.15.

Benyújtott dokumentumok: Tervdokumentáció; Kommunikációs teljesítések fotói.

A mérföldkő elfogadva.

Záró elszámoláshoz az építés végszámlája még hiányzik, a befejezés időpontjának módosításához egyeztetés szükséges minél hamarabb.

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00081 Épületenergetikai pályázat - Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola

Támogatási szerződés 2019.03.26-án hatályba lépett

Projektmenedzsment: EMREG Kft.

Megalapozó dokumentum: Mesterterv Kft.

Tervezés: Iránytű Mérnökiroda Kft. (György Gábor)

Közbeszerzés: Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda

Kivitelezés: -

Műszaki ellenőr:-

Teljes költség: 140.000.000.-Ft

Tervek leadva, a közbeszerzési eljárás előkészítve.

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-0012 Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése – (Konyha, GAMESZ, Műhely, Könyvtár)

Támogatási szerződés 2019.03.26-án hatályba lépett

Projektmenedzsment: EMREG Kft.

Megalapozó dokumentum: Mesterterv Kft.

Tervezés: Zvolenszki László

Teljes költség: 130.000.000.-Ft

Előleg megkérve, tervezési szakasz következik.

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00012 Felsőzsolca Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Miskolc, Onga, valamint Alsózsolca irányába

Támogatási szerződés 2019.03.26-án hatályba lépett

Projektmenedzsment: EMREG Kft.

Teljes költség: 288 391 193-Ft

Tervek elkészültek, közbeszerzés előkészítve.

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén

Támogatási szerződés 2018.04.19-én hatályba lépett

Projektmenedzsment: EMREG Kft.

A Projekt összköltsége: 149 549 975-Ft, Felsőzsolca: 15 148 700-Ft

A pályázatból megvárásra került 12 db kerékpár. Rendezvény és képzés nem valósult meg a pályázatból.

EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban

Konzorciumi vezető: Felsőzsolca Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Alsózsolca Város Önkormányzata, Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata, Arnót Község Önkormányzata, Sajókeresztúr Község Önkormányzata

Pályázat teljes költségvetése: 500.000.000 Ft

Felsőzsolca Város Önkormányzata teljes költségvetése: 190.904.525 Ft

Támogatási szerződés utólagos hatályba lépése: 2018.05.14.

Előleg igénylés: 110.620.000 Ft – előleg igénylés elfogadás: 2018.05.11.

Pályázat fizikai megvalósításának időszaka: 2018. 02.01 – 2020. 01.31.

A pályázat fizikai megvilágosítása 2020. 06.30. napjáig tervezett, meghosszabbítása folyamatban.

Projektmenedzsment: Saját teljesítésben történik (Személyi jellegű kifizetések)

1. kifizetési kérelem: 2018.12.15. - 21.366.287 Ft – elfogadva, nem előleg terhére elszámolva

2. kifizetési kérelem: 2019.07.30.- 14.975.037 Ft benyújtásra került, melynek hiánypótlását 2019. 10. 18. napján teljesítettük.

A pályázat megvalósítása folyamatosan zajlik, melynek elsődleges célja a felzárkóztató programok megvalósítása. Ösztöndíj program kiírása és az ösztöndíjak kifizetése megtörtént. Hiányzó szakemberek felvétele megtörtént. Kamera rendszer kiépítése folyamatban.